

Накопительный реестр актов выполненных работ по текущему ремонту за **2014 год.**

многоквартирного дома по адресу: **ул. Воровского, д.27**

№ п/п	Дата акта выполненных работ	Вид,наименование работ,ед.измерения (шт,п\м,м2)
1	31.01.2014 г.	Замена светильников освещения - 21 шт. Замена выключателей - 6 шт.
2	03.02.2014 г.	<b>Подвальное помещен.</b> Замена светильников - 21 шт. Установка выключателей (наружной проводки) - 6 шт. Прокладка провода в гфрированном шланге - 20 м. Монтаж распределительных коробок - 4 шт.
3	11.02.2014 г.	<b>Под.№4 подвальное помещ.</b> Замена крана на стояке полотенцесушителя кран шаровой ДУ - 15 -1 шт. Установка кранов для слива воды кран шаровой ДУ - 15- 2 шт.
4	04.03.2014 г.	<b>Кв.№59.</b> Замена автомат выключателя (двухполюсный) - 1 шт.
5	10.04.2014 г.	<b>Кв.№32.</b> Разборка и прокладка стояка канализации труба РР Ø 110 мм. - 2,5 м/п.
6	02.04.2014 г.	<b>Кв.№32 и в подвальном помещ.</b> Замена крана на стояке ГВС вентель ДУ - 25 - 1 шт. Замена сборки на стояке полотенцесушителя кран шароой ДУ-15 - 2 шт. Замена стояка п/сушителя труба РРR Ø 20 мм.- 2,1 м/п.
7	12.05.2014 г.	<b>В кв.№9 и в кв.№6 в перекрытии между этажами.</b> Замена стояка п/сушителя труба РРR Ø 20 мм.- 4 м/п.
8	06.06.2014 г.	<b>Кв.№59.</b> Герметизация межпанельных швов 7,0 п/м.
9	23.06.2014 г.	<b>Под.№1 подальное помещ.</b> Разборка и прокладка лежака п/сушителя труба РРR Ø 20 мм.- 8 м/п. Установка кранов нВ стояк п/сушителя кран шаровой РРR ДУ-20 - 2 шт.
10	30.06.2014 г.	<b>Под.№2 подвальное помещ.</b> Замена лежака Ц.О. труба стальная Ø 89 мм. - 4 м/п. Замена сборок на стояках Ц.О. кран шаровой ДУ-20-10 шт. Установка кранов для слива воды на стояках Ц.О. кран шаровой ДУ-15- 10 шт.
11	11.07.2014 г.	<b>Под.№2,3,4 пдвальное помещ.</b> Замена сборок на стояках ГВС кран шаровой ДУ-25 - 4 шт.

12	23.07.2014 г.	<b>Кв.№44,45,59 (частично).</b> Устройство рулонной кровли из наплавляемых материалов (уифлекс) в один слой - 74,0 м2. Изготовление и установка оцинкованного железа на парапеты - 26,3 п/м (шириной 0,40 м )и -13,0 п/м. (шириной 0,56м.)
13	22.08.2014 г.	<b>Под.№2, подвальное помещ.</b> Разборка и прокладка трубопроводов канализаци из полиэтиленовых труб высокой плотности Ø 110 мм.- 16,5 м/п.
14	08.10.2014 г.	<b>Кв.№8,10,12,13,15,16,18,19,20,21,23,24.</b> Установка автомат.выключателя - 12 шт, Дин-рейка-1,5 м.
15	19.10.2014 г.	<b>Кв.№54.</b> Установка автомат.выключателя - 1 шт.
16	23.10.2014 г.	<b>Под.№1,эт.1.</b> Замена светильников коммунального освещения-1 шт.