

Накопительный реестр актов выполненных работ по текущему ремонту за **2014 год.**

многоквартирного дома по адресу: **ул. К.Маркса, д.49**

№ п/п	Дата акта выполненных работ	Вид,наименование работ,ед.измерения (шт,п\м,м2)
1	28.08.2014 г.	Подвальное помещ. Замена задвижки на лежаке ХВС кран шаровый вварной ДУ-50--1 шт.
2	16.09.2014 г.	Кв.№6 и кв.№4. Замена стояка холодной воды труба стальная Ø 40 мм.-2.1 м/п.
3	16.09.2014 г.	Подвальное помещ. Разборка и прокладка стояка канализации труба PP Ø 110 мм.- 4 м/п.
4	01.10.2014 г.	Кв.№1. Замена стояков Ц.О. труба PPR Ø 25 мм.- 7 м/п.
5	06.10.2014 г.	Подвальное помещение. Замена лежака труба стальная Ø 40 мм.- 2.1 м/п. Замена сборки на стояке Ц.О. кран шаровой PPR ДУ-25 - 1 шт. Установка крана для слива воды кран шровой PPR ДУ-20 - 1 шт
6	10.10.2014 г.	Подвальное помещение. Замена лежака Ц.О. обратный трубопровод труба стальная Ø 20 мм.- 17 м. Замена сборок на стояке Ц.О. труба PPR Ø 25 мм.- 2.1 м/п. Замена кранов на стояках Ц.О. кран шаровой PPR ДУ-25 - 4 шт. Установка кранов для слива воды кран шаровой PPR ДУ-20 - 4 шт. Установка кранов для слива воды на лежаке Ц.О. кран шаровой ДУ-15 - 2 шт.
7	14.10.2014 г.	Подвальное помещение. Замена лежака Ц.О. обратный трубопровод труба стальная Ø 32 мм.- 3,5 м/п.
8	21.11.2014 г.	Ремонт мусоропровода. 1. Установка загрузочного клапана (монтаж) - 18 шт. 2. Установка ремонтного хомута - 10 шт. 3. Ремонт мусоранакопителя (материалы, работа) - 2 шт.

|